

COMUNE DI AYAS

VALLE D'AOSTA

Tel. (0125) 306632 - 306633 - 306634
Fax (0125) 306788



Fraz. Antagnod
11020 AYAS AO

COMMUNE D'AYAS

VALLÉE D'AOSTE

Codice fiscale e Partita I.V.A. 00106960073

Ente appaltante: Comune di Ayas.

Lavori oggetto appalto: Fornitura e posa di n. 2 pali illuminazione pubblica con modulo fotovoltaico. CUP H16G20000200001 - CIG 8436376DB3.

Ditta appaltatrice: Peaquin s.r.l. con sede in Loc. Champ-Long, 50 11027 – Saint-Vincent (AO), cod. fisc. e partita IVA 01033120070.

Importo contrattuale: € 8.051,32 + IVA 22%

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno **duemilaventi**, il giorno 18 del mese di dicembre,

PREMESSO

- che con verbale in data 15.9.2020 vennero consegnati ed iniziati i lavori;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile in quanto la scadenza prevista era il 31.12.2020;
- che, come da accordo con il rappresentante dell'impresa, si è proceduto in contraddittorio ad un attento sopralluogo rilevando che tutti gli interventi previsti e concordati sono stati eseguiti.

In seguito ai riscontri eseguiti,

SI CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'appaltatore
Peaquin S.r.l.
PEAQUIN S.r.l.
LOCALITÀ CHAMP-LONG N° 50
Tel. 0166.513665 - Fax 0166.539664
11027 SAINT-VINCENT (Ao)
C.F. e P.I. e R.I. di Aosta 01033120070

Il Direttore dei Lavori
Responsabile unico del procedimento
Arch. Claudio ALLIOD

